



**COMUNE DI  
CORMONS**

---

**LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA  
DI VIA BRAZZANO**

***PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO***

---

**• CRONOPROGRAMMA**

# CRONOPROGRAMMA

LAVORAZIONI	N. (settimane) - X (giorni lavorativi) - complessivamente 12 settimane * 7 giorni = <b>84 giorni naturali</b>													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
F.01 - accantieramento	XXX													
F.02 - demolizioni, rimozioni e movimenti terre lato ovest		XXXXX	XXXXX	XXXXX										
F.03 - posa cordone lato ovest			XXXXX	XXXXX										
F.04 - demolizioni, rimozioni e movimenti terre lato est					XXXXX									
F.05 - posa cordone lato est						XXXXX								
F.06 - posa caditoie e adattamento pozzetti lato ovest						XXXXX								
F.07 - esecuzione di marciapiede lato ovest						XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX					
F.08 - posa caditoie, e adattamento pozzetti lato est								XXX						
F.09 - esecuzione di marciapiede lato est									XXXXX	XXXXX				
F.10 - opere di finitura, accessorie, segnaletica											XXXXX			
F.11 - rimozione cantiere												XXXXX		
<b>NOTE:</b>														
1) il tempo contrattuale viene così calcolato in base al cronoprogramma - 12 settimane * 7 gg. = 84 gg naturali e consecutivi , incrementati di circa il 20% per tener conto dei giorni in cui non sarà possibile lavorare per avversità atmosferiche.														
Pertanto il tempo contrattuale viene fissato in 100 giorni naturali e consecutivi.														